


INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.										N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115	MES: (1) JULIO DE 2025										Regresar principal							
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235) (A)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1230) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE			
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)						TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FÍSICO (22)	FINANCIERO (23)		
1	1235 12 01 01 01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA GANTE DE RÍO PACHUCA A VICENTE GUERRERO	BARRIO SANTA MARIA Y BARRIO SAN MARCOS	52,102,586.40	REPO/2025-01	17,792,655.56	02 (DOS)	De 16/03 al 19/05/2025	29,577,526.59	4,732,404.25	34,309,930.84	591,550.53					591,550.53			-	591,550.53	33,718,380.31	52,102,586.40		TERMINADA	E 95	02/07/25	100%	100%	
3	1235 12 02 01 01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA UNIVERSIDAD, DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A ENTRADA DE ERACIONAMIENTO EL NIDO	BARRIO SANTIAGO PRIMERA SECCION, ZUMPANGO	88,584,890.48	FORTAMUN/2025-01	39,644,806.20	03 (TRES)	De 07/05 al 06/06/2025	11,120,572.97	1,779,291.68	12,899,864.65					-				-	12,899,864.65	52,544,670.85	36,040,219.64		PROCESO	E 109	01/07/25	45%	59%	
4	1235 12 02 03 01	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN DEPORTIVO SAN ANGEL	SAN MARCOS EL LLANO	2,622,284.17	FORTAMUN/2025-02		01 (UNO) UNICA	Dal 24/03 al 06/06/2025	2,098,191.13	335,710.58	2,433,901.71					-	1,130,294.90	180,847.18	1,311,142.08	1,311,142.08	1,122,759.63	2,433,901.71	188,382.46		TERMINADA	E 105	29/07/25	100%	93%	
5	1235 12 01 01 03	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+537.00	COLONIA WENCESLAO LABRA	7,257,782.25	REPO/2025-03		01 (UNO) UNICA	Dal 25/04 al 29/05/2025	6,256,708.84	1,001,073.41	7,257,782.25	125,134.18				125,134.18			-	125,134.18	7,132,648.08	7,257,782.25		TERMINADA	E 96	09/07/25	100%	100%		
6	1235 12 02 04 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN AVENIDA MADRID DEL KM 0+000.00 AL KM 0+960	BARRIO ESPAÑA, ZUMPANGO	9,692,392.32	FORTAMUN/2025-04		01 (UNO) UNICA	Dal 11/05 al 09/06/2025	8,192,547.53	1,310,807.60	9,503,355.13					-	4,177,755.31	668,440.85	4,846,196.16	4,846,196.16	4,657,158.98	9,503,355.13	189,037.18		TERMINADA	E 110	01/07/25	100%	98%	
7	1235 12 02 02 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CUATITLAN DE AV. INSURGENTES A KM 0+220.70	SAN PEDRO DE LA LAGUNA, ZUMPANGO	4,883,890.84	FORTAMUN/2025-03		01 (UNO) UNICA	Dal 16/05 al 30/06/2025	\$ 4,210,250.72	673,640.12	4,883,890.84					-	2,105,125.36	336,820.06	2,441,945.42	2,441,945.42	2,441,945.42	4,883,890.84	0.00		TERMINADA	E 104	17/07/25	100%	100%	
TOTALES		6 OBRAS		165,143,826.46					61,455,797.78	9,832,927.65	71,288,725.43	716,684.71				-	716,684.71	7,413,175.57	1,166,108.09	8,599,283.66	9,315,968.37	61,972,757.06	128,726,187.19	36,417,639.27						




GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

PRESIDENCIA

LIC. ROSELIA VERDUGO GARCÍA ALBUQUERQUE
President(a) Municipal


L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. CESAR ROBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO





ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	10	2025

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONSOLIDADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 6° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OS/SEM/14-05 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EFOSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.																		Regresar principal										
		N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115																												
		MES: (1) AGOSTO DE 2025																												
NÚM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5.1 Cuenta 1234 ó 1235) (A)	No. ESTIMACIÓN (7)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5 F. Cuentas 1235 + 1235 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE			
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)						TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FÍSICO (22)	FINANCIE RO (23)		
9	1235 12 03 03 01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM 331 C.C.T. 15EBP0037K, ZUMPANGO	PASEOS DEL LAGO II	2,421,631.85	AISMUN/2025-C		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 05/06 al 09/07/2025	2,087,613.66	334,018.19	2,421,631.84						-	1,043,806.83	167,009.09	1,210,815.92	1,210,815.92	1,210,815.92	2,421,631.84	0.00	TERMINADA	E 111	27/08/25	100%	100%	
10	1235 12 03 01 01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MAZUTTI ZANATTA C.C.T. 15EPRS152K, ZUMPANGO	PASEOS DEL LAGO II	2,428,378.42	AISMUN/2025-C		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 05/06 al 09/07/2025	2,093,429.66	334,948.75	2,428,378.41						-	1,046,714.84	167,474.37	1,214,189.21	1,214,189.21	1,214,189.19	2,428,378.41	0.01	TERMINADA	E 109	27/08/25	100%	100%	
15	1235 12 03 02 01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 1057 DIEGO RIVERA C.C.T. 15EES1809S, ZUMPANGO	CONJUNTO URBANO SANTA FE	2,423,033.63	AISMUN/2025-C		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 17/06 al 15/07/2025	2,088,822.27	334,211.56	2,423,033.83						-	1,044,411.14	167,105.78	1,211,516.92	1,211,516.92	1,211,516.91	2,423,033.83		TERMINADA	E 110	27/08/25	100%	100%	
18	1134 03 03 02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 276 C.C.T. 15EBH0470F, ZUMPANGO	CONJUNTO URBANO LAS PLAZAS	2,421,539.30	ISMUN/2025-		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 23/06 al 19/07/2025	2,087,533.88	334,005.42	2,421,539.30						-	1,043,766.94	167,002.71	1,210,769.65	1,210,769.65	1,210,769.65	2,421,539.30		TERMINADA	E 112	27/08/25	100%	100%	
TOTALES		4 OBRAS		9,694,583.40				8,357,399.47	1,337,183.91	9,694,583.38							-	4,178,699.75	668,591.96	4,847,291.71	4,847,291.71	4,847,291.67	9,694,583.38	0.01						

LIC. ROSELÍA CRISTIANA GARCÍA AQUICIRA LIC. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
 Presidente(a) Municipal Tesorero(a) Municipal Secretario(a) del Ayuntamiento Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	10	2025

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2006 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



PRESIDENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMO A)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE.:

115

(1) MES CORRESPONDIENTE: JULIO DE 2025

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1										-	-					0%	
2										-	-					0%	
3										-	-					0%	
4										-	-					0%	
5										-	-					0%	
6										-	-					0%	
7										-	-					0%	
8										-	-					0%	
9										-	-					0%	
10										-	-					0%	

TOTALES

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	10	2025

LIC. ROSELIA VERONICA GARCIA ALQUICIRA
 Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
 Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ
 Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
 Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 611 FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOS., ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 4° EN SUS FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 22° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BÍS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMO)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE.:

115

(1) MES: AGOSTO DE 2025

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1										-	-					0%	
2										-	-					0%	
3										-	-					0%	
4										-	-					0%	
5										-	-					0%	
6										-	-					0%	
7										-	-					0%	
8										-	-					0%	
9										-	-					0%	
10										-	-					0%	

TOTALES

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	10	2025


GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUIORA **Presidente(a) Municipal**
 LIC. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO **Tesorero(a) Municipal**
 LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ **Secretario(a) del Ayuntamiento**
 ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS **Director(a) Obras Públicas**

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFIRMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMO)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE.:

115

(1) MES: SEPTIEMBRE DE 2025

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1										-	-					0%	
2										-	-	0				0%	
3										-	-	0				0%	
4										-	-	0				0%	
5										-	-	0				0%	
6										-	-	0				0%	
7										-	-	0				0%	
8										-	-	0				0%	
9										-	-	0				0%	
10										-	-	0				0%	

TOTALES 10 OBRAS

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	10	2025

GOBIERNO MUNICIPAL ZUMPANGO
 LIC. ROSEHA VERDINA GARCÍA ALQUICIRA
 Presidente Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL ZUMPANGO
 L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
 Tesorero(a) Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL ZUMPANGO
 LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Secretario(a) del Ayuntamiento

GOBIERNO MUNICIPAL ZUMPANGO
 ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
 Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MP. (S. AR. 4° FRACC. II, ART. 3° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: JULIO DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1					-				-	-	0			0%	
2					-				-	-	0			0%	
3					-				-	-	0			0%	
4					-				-	-	0			0%	
5					-				-	-	0			0%	
6					-				-	-	0			0%	
7					-				-	-	0			0%	
8					-				-	-	0			0%	
9					-				-	-	0			0%	
10					-				-	-	0			0%	

TOTALES

DÍA	MES	AÑO
18	10	2025

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA-ALQUICIRA
Presidenta(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GUEFFERO
Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONSOLIDADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: AGOSTO DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-	0			0%	
2									-	-	0			0%	
3									-	-	0			0%	
4									-	-	0			0%	
5									-	-	0			0%	
6									-	-	0			0%	
7									-	-	0			0%	
8									-	-	0			0%	
9									-	-	0			0%	
10									-	-	0			0%	

TOTALES

DÍA	MES	AÑO
18	10	2025

LIC. ROSELIA YERILIANA GARCÍA ALQUICIRA
Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GILFEBERO
Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. I, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: SEPTIEMBRE DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-				0%	
2									-	-	0			0%	
3									-	-	0			0%	
4									-	-	0			0%	
5									-	-	0			0%	
6									-	-	0			0%	
7									-	-	0			0%	
8									-	-	0			0%	
9									-	-	0			0%	
10									-	-	0			0%	

TOTALES

DÍA	MES	AÑO
18	10	2025

LIC. ROSELIA VERDIANA GARCÍA ALQUICIRA
 Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GUERRERO
 Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
 Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: JULIO DE 2025

NUM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	ZUMPANGO	PROPIO	1,419,561.60	198,940.00			198,940.00	1,618,501.60	TERMINADA	P.E. 051	31/07/25	100%	27%
TOTALES		1 IMROMS			1,419,561.60	198,940.00			198,940.00						

DÍA	MES	AÑO
16	10	2025

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA

Presidente(a) Municipal

LIC. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

Tesorero(a) Municipal

C. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretaría(a) del Ayuntamiento

ING. OSCAR VÍQUEZ HERNÁNDEZ

Director Servicios Públicos

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXVII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y M.P.I.O.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. I, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

PRESIDENCIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: AGOSTO DE 2025

NUM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	ZUMPANGO	PROPIO	1,618,501.60	975,517.32			975,517.32	2,594,018.92	TERMINADA	P.E. 3, 33, 34 y 35	31/08/25	100%	43%

TOTALES 1 IMROMS 1,618,501.60 975,517.32 - - 975,517.32

DÍA	MES	AÑO
16	10	2025



LIC. ROSELIA VERDIA AGARCIA ALARCIA
 Presidente(a) Municipal

LIC. JOSE LUIS JAREZ GUERRERO
 Tesorero(a) Municipal

C. CESAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ
 Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. OSCAR VIQUEZ HERNANDEZ
 Director Servicios Públicos
 Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y M.P.IOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: SEPTIEMBRE DE 2025

NUM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1	6159	Reparacion y mantenimiento de	ZUMPANGO	PROPIO	2,594,018.92	307,516.00			307,516.00	2,901,534.92	TERMINADA	P.E. 16 Y 79	30/09/25	100%	48%
TOTALES		1 IMROMS			2,594,018.92	307,516.00			307,516.00						

DÍA	MES	AÑO
27	10	2025



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
LIC. ROSA LINDA ESCOBAR BLOQUICRA
Licenciada Municipal



LIC. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal

C. CESAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento

[Handwritten Signature]

ING. OSCAR VIQUEZ HERNANDEZ
Director Servicios Públicos

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y CAMPIOS, ART. 4° Y 4° FRACC. II, III, XIV, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 45 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



TESORERÍA MUNICIPAL

ZUMPANGO
La transformación continúa
2025-2027

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Licenciada Municipal
2025-2027

ZUMPANGO
La transformación continúa
2025-2027

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	260101	30	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PASEO DE LAGO II DEL KM 0+000.00 AL KM	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO II	8.500	LP	5,902,595.62	2,951,297.79	0.00	0.00	2,951,297.79	0.00	0.00	5,902,595.62
02	02	01	01	03	02	260101	31	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAGO DE MIRAMAR DEL KM 0+000.00 AL K	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	8.500	IR	2,800,000.00	1,399,999.98	0.00	0.00	1,399,999.98	0.00	0.00	2,800,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	32	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN ROTONDA PASEO DE LA TRINIDAD DEL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	8.500	IR	2,926,000.00	1,462,999.98	0.00	0.00	1,462,999.98	0.00	0.00	2,926,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	33	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN TERCER ROTONDA DE LAGUNA DE ZUMP	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	8.500	IR	2,817,500.00	1,408,749.99	0.00	0.00	1,408,749.99	0.00	0.00	2,817,500.00
02	02	01	01	03	02	260101	34	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO DEL KM 0+668.00 AL K	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	8.500	IR	3,261,691.24	1,630,845.60	0.00	0.00	1,630,845.60	0.00	0.00	3,261,691.24
02	02	01	01	04	01	110101	40	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA GANTE DE RIO PACHUCA A VICENTE GUERRERO, ZUMPANGO, E	CONTRATO	SAN LORENZO	35,000	LP	53,159,197.22	10,631,839.46	34,309,930.84	322.71	-23,678,091.38	52,102,586.40	98.01	1,056,610.82
02	02	01	01	04	01	110101	41	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COCO RAYADO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+254.00 EN BARRIO S	CONTRATO	SAN MARCOS	8.500	IR	3,549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,294.04	97.90	74,705.96
02	02	01	01	04	01	250101	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 25	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO II	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	2,421,631.84	290.82	-1,588,947.88	2,421,631.84	145.41	76,420.03
02	02	01	01	04	01	250101	03	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MAZUT	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO II	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	2,428,378.41	291.63	-1,585,694.45	2,428,378.41	145.82	69,673.46
02	02	01	01	04	01	250101	04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO JARDINES DEL LAGO	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	05	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO I	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	06	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KÄHL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO JARDINES DEL LAGO	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	07	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	08	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MITRO. ABRA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO MAGNOLIAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	09	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HOMEX SANTA FE	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	2,423,033.83	290.99	-1,590,349.87	2,423,033.83	145.50	75,018.04
02	02	01	01	04	01	250101	10	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LAS PLAZAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	2,421,539.30	290.81	-1,588,855.34	2,421,539.30	145.41	76,512.57
02	02	01	01	04	01	250101	11	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORT	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ACACIAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	13	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO	CONTRATO	LAZARO CARDENAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	14	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DE SAN JUAN	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	15	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87
02	02	01	01	04	01	250101	16	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CBT NO. 7 ZUMPANGO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO EL NIDO	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.96	0.00	0.00	832,683.96	0.00	0.00	2,498,051.87



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pv	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02	02	01	01	04	01	250101	17	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOLUCA DEL KM 0+152.00 AL KM 0+534.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO EX HACIENDA DE GUADALUPE	8,500	IR	5,078,762.50	1,692,920.82	0.00	0.00	1,692,920.82	0.00	0.00	5,078,762.50
02	02	01	01	04	01	250101	18	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LA ESMERALDA DEL KM 0+000	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	15,000	LP	8,160,923.58	2,720,307.84	7,937,973.33	291.80	-5,217,665.49	7,937,973.33	145.90	222,950.25
02	02	01	01	04	01	250101	19	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN BUENAVISTA DEL KM 0+000.00 A	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	150,000	LP	7,568,890.00	2,522,963.31	7,363,277.96	291.85	-4,840,314.65	7,363,277.96	145.93	205,612.04
02	02	01	01	04	01	250101	20	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN ROTONDA PROLONGACIÓN BUENAVISTA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	150,000	IR	2,898,350.00	966,116.64	0.00	0.00	966,116.64	0.00	0.00	2,898,350.00
02	02	01	01	04	01	250101	21	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARBOLADA LOS OLIVOS DEL KM 0+220.70	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	8,500	IR	4,775,312.50	1,591,770.81	0.00	0.00	1,591,770.81	0.00	0.00	4,775,312.50
02	02	01	01	04	01	250101	22	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN ROTONDA ARBOLADA LOS OLIVOS EN	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	8,500	IR	2,994,687.50	998,229.18	0.00	0.00	998,229.18	0.00	0.00	2,994,687.50
02	02	01	01	04	01	250101	23	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LA CEREZA DEL KM 0+000.00 A	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HOMEX SANTA FE	8,500	IR	4,052,667.50	1,350,889.14	0.00	0.00	1,350,889.14	0.00	0.00	4,052,667.50
02	02	01	01	04	01	250101	24	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+415.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO SANTA ISABEL	8,500	IR	5,301,625.00	1,767,208.32	0.00	0.00	1,767,208.32	0.00	0.00	5,301,625.00
02	02	01	01	04	01	250101	25	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PASEO DEL PIRUL DEL KM 0+000.00 AL KM	CONTRATO	CONJUNTO URBANO SANTA MARIA I Y II	8,500	LP	5,860,312.50	1,953,437.49	0.00	0.00	1,953,437.49	0.00	0.00	5,860,312.50
02	02	01	01	04	01	250102	35	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA UNIVERSIDAD, DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A ENT	CONTRATO	BARRIO SANTIAGO SEGUNDA SECCION, ZUMPANGO	35,000	LP	90,726,526.52	45,363,263.26	50,982,803.31	112.39	-5,619,540.05	90,627,609.52	119.87	98,917.00
02	02	01	01	04	01	250102	36	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN DEPORTIVO SAN ANGEL, EN SAN MARCOS EL LLANO, ZUMPANGO ESTADO DE	CONTRATO	SAN MARCOS EL LLANO, ZUMPANGO	10,000	LP	2,701,723.72	1,350,861.86	2,433,901.71	180.17	-1,083,039.85	2,433,901.71	90.09	267,822.01
02	02	01	01	04	01	250102	37	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CUATITLAN DE AV INSURGENTES A KM	CONTRATO	SAN PEDRO DE LA LAGUNA	8,500	IR	5,016,250.00	2,508,125.01	4,883,890.94	194.72	-2,375,765.93	4,883,890.94	194.72	132,359.06
02	02	01	01	04	01	250102	38	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN AVENIDA MADRID DEL KM 0+000.00 AL KM 0+960 EN BARRIO E	CONTRATO	BARRIO DE ESPAÑA	15,000	LP	9,937,600.00	2,484,400.00	9,503,355.14	382.52	-7,018,955.14	9,503,355.14	382.52	434,244.86
02	02	01	01	04	01	250102	39	ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL, DE CALLE SAN JOSE A ENTRADA DEPORTIVO SAN ANGEL, SAN MARCOS EL	CONTRATO	SAN MARCOS EL LLANO, ZUMPANGO	10,000	IR	1,734,464.90	578,154.97	1,348,128.12	233.18	-769,973.15	1,348,128.12	233.18	386,336.78
02	02	01	01	04	01	260101	26	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOCALIDAD, CONJUNTO URBANO JARDINES DE	CONTRATO	CONJUNTO URBANO JARDINES DE BUGAMBILIAS	8,500	IR	1,337,528.19	668,764.08	0.00	0.00	668,764.08	0.00	0.00	1,337,528.19
02	02	01	01	04	01	260101	27	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOCALIDAD, CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	8,500	IR	1,337,528.19	668,764.08	0.00	0.00	668,764.08	0.00	0.00	1,337,528.19
02	02	01	01	04	01	260101	28	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOCALIDAD, CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	8,500	IR	2,047,020.12	1,023,510.06	0.00	0.00	1,023,510.06	0.00	0.00	2,047,020.12
02	02	01	01	04	01	260101	29	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE RIO PACHUCA DEL KM 0+000 AL KM 0+800.00, BARRIO DE SAN LORENZO, ZU	CONTRATO	BARRIO DE SAN LORENZO ZUMPANGO	8,500	IR	1,180,519.12	590,259.54	0.00	0.00	590,259.54	0.00	0.00	1,180,519.12
Total													277,095,505.84	103,608,622.57	128,457,844.73	123.98	-24,849,222.16	189,369,600.54	90.11	87,725,905.30



PRESIDENCIA



Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ESTEBAN MARTINEZ

Persona que elabora