

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 MES: (1) OCTUBRE DE 2025 Regresar principal

NÚM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (A)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 ó 1236 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)						TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FÍSICO (22)	FINANCIE RO (23)	
13	1235 12 03 02 02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MALINCHE C.C.T. 15DES0023C. ZUMPANGO.	SAN SEBASTIAN	2,433,989.91	FAISMUN/20 25-04		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 09/06 al 30/07/2025	2,098,267.16	335,722.75	2,433,989.91					-	1,049,133.58	167,861.37	1,216,994.95	1,216,994.95	1,216,994.95	2,433,989.91		TERMINADA	E 105	13/10/25	100%	100%	
14	1235 12 03 03 03	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO C.C.T. 15DPR00760. ZUMPANGO.	SAN SEBASTIAN	2,421,106.46	FAISMUN/20 25-06		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 12/06 al 25/08/2025	2,087,160.74	333,945.72	2,421,106.46					-	1,043,580.37	166,972.86	1,210,553.23	1,210,553.23	1,210,553.23	2,421,106.46		TERMINADA	E 102	16/10/25	100%	100%	
17	1235 12 03 01 03	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN C.C.T. 15DPR3199S. ZUMPANGO.	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	2,428,292.64	FAISMUN/20 25-12		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 20/06 al 02/09/2025	2,093,355.72	334,936.92	2,428,292.64					-	1,046,677.86	167,468.46	1,214,146.32	1,214,146.32	1,214,146.32	2,428,292.64		TERMINADA	E 105	16/10/25	100%	100%	
22	12356 12 03 01 02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 15DPR3199S. ZUMPANGO.	SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	2,428,375.87	FAISMUN/20 25-11		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 07/07 al 12/09/2025	2,093,427.47	334,948.40	2,428,375.87					-	1,046,713.73	167,474.20	1,214,187.93	1,214,187.93	1,214,187.94	2,428,375.87		TERMINADA	E 104	16/10/25	100%	100%	
23	1235 12 03 05 01	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PASEO DEL PIRUL DEL KM 0+000.00 AL KM 0+340.00 EN CAMINO URBANO SANTA MARIA Y II	CONJUNTO URBANO SANTA MARIA Y II	5,684,503.13	FAISMUN/20 25-25		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	Del 08/07 al 28/08/2025	4,840,727.29	774,516.37	5,615,243.66					-	2,450,216.87	392,034.70	2,842,251.57	2,842,251.57	2,772,992.09	5,615,243.66	69,259.47	TERMINADA	E 103	03/10/25	100%	99%	
28	1235 12 01 01 05	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE FEBRERO DE CARRETERA ZUMPANGO-LOS REYES A ENTRADA CONJUNTO HABITACIONAL LOS SAUCES	BUENAVISTA	80,425,669.84	REPO/2025-05	17,452,215.24	02 (DOS)	Del 02/09 al 01/10/2025	20,899,742.20	3,343,958.75	24,243,700.95	417,994.84				417,994.84	6,269,922.66	1,003,187.63	7,273,110.29	7,691,105.13	16,552,595.83	41,695,916.19	38,729,753.65	PROCESO	E 111	16/10/25	55%	52%	
30	1235 12 01 01 06	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JUÁREZ DE CALLE HIDALGO A LIMITES CON HUEHUETOCA	SAN JOSÉ LA LOMA	73,480,108.29	REPO/2025-07		01 (UNO)	Del 01/08 al 01/10/2025	31,872,460.47	5,099,593.68	36,972,054.15	637,449.21				637,449.21	9,581,738.14	1,533,078.10	11,114,816.24	11,752,265.45	25,219,788.69	36,972,054.15	36,508,054.15	PROCESO	E 112	20/10/25	50%	50%	
TOTALES			7 OBRAS	169,302,046.12					65,985,741.05	10,637,622.57	76,542,763.62	1,055,444.05	-	-	-	1,055,444.05	22,487,983.21	3,598,077.31	26,086,060.52	27,141,504.57	49,401,259.04	93,994,978.86	75,307,067.26						



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
La transformación continúa 2025-2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
La transformación continúa 2025-2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
La transformación continúa 2025-2027

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ROSELIA VERDIANA GARCÍA ÁLQUICIRA
Presidencia Municipal


L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas


FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	03	2026

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y M.P.O.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
La transformación continúa 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
La transformación continúa 2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.																		Regresar principal								
		N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115																										
		MES: (1) DICIEMBRE DE 2025																										
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	I.V.A (13)						SUB TOTAL (14)	TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FÍSICO (22)	FINANCERO (23)
28	1235 12 01 01 05	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO DE CARRETERA ZUMPANGO-LOS REYES A ENTRADA CONJUNTO HABITACIONAL LOS SAUCES	BUENAVISTA	80,425,669.84	REPO/2025-05	61,802,333.65	04 (CUATRO) FINIQUITO	12,961,285.52	2,073,805.68	15,035,091.20	259,225.71				259,225.71	4,816,380.05	770,620.81	5,587,000.86	5,846,226.57	9,188,864.64	76,837,424.86	3,588,244.98	TERMINADA	E 145	29/12/25	100%	96%	
29	1235 12 01 01 07	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA A SANTA ANA NEXTLAPAN DEL KM 0+000.00 AL KM 2+384.00	SAN SEBASTIÁN	92,235,202.19	REPO/2025-06	48,437,601.10	02 (DOS) FINIQUITO	37,756,552.66	6,041,048.43	43,797,601.09	755,131.05				755,131.05	11,326,965.80	1,812,314.53	13,139,280.33	13,894,411.38	29,903,189.71	92,235,202.18	0.01	TERMINADA	E 146	30/12/25	100%	100%	
31	1235 12 03 04 05	CONSTRUCCIÓN DE DRENEO SANITARIO EN CALLE MANUEL FELGUEZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+119.00 EN CONJUNTO URBANO LAS PLAZAS	CONJUNTO URBANO LAS PLAZAS	1,448,348.89	FAISMUN/2025-26		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	1,248,576.63	199,772.26	1,448,348.89					-	624,288.32	99,886.13	724,174.45	724,174.45	724,174.44	1,448,348.89		TERMINADA	E 169	17/12/25	100%	100%	
32	1235 12 03 04 04	CONSTRUCCIÓN DE DRENEO SANITARIO EN CAMINO A SAN BARTOLO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+107.99 EN CONJUNTO URBANO SANTA ISABEL, ZUMPANGO	CONJUNTO URBANO SANTA ISABEL	810,057.96	FAISMUN/2025-27		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	698,325.82	111,732.13	810,057.95					-	349,162.91	55,866.07	405,028.98	405,028.98	405,028.98	810,057.95	0.01	TERMINADA	E 168	17/12/25	100%	100%	
33	1235 12 03 01 05	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA ZUMPANGO - REYES DEL KM 0+000.00 AL KM 1+012.65 EN SAN SEBASTIAN, ZUMPANGO	SAN SEBASTIAN	13,787,911.73	FAISMUN/2025-30		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	11,886,130.80	1,901,780.93	13,787,911.73					-	5,769,966.43	923,194.63	6,693,161.06	6,693,161.06	7,094,750.67	13,787,911.73		TERMINADA	E 170, E 171	17/12/25	100%	100%	
34	1235 12 01 01 01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO DE SAN JUAN, ZUMPANGO	BARRIO SAN JUAN	3,271,484.66	FAISMUN/2025-28		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,820,245.40	451,239.26	3,271,484.66					-	1,410,122.70	225,619.63	1,635,742.33	1,635,742.33	1,635,742.33	3,271,484.66		TERMINADA	E 174	29/12/25	100%	100%	
35	1235 12 03 04 03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CAMINO AL ARROYO, CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE 2 DE MARZO EN BARRIO SAN JUAN, ZUMPANGO	BARRIO SAN JUAN	2,458,871.37	FAISMUN/2025-29		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,119,716.69	339,154.67	2,458,871.36					-	1,059,858.35	169,577.34	1,229,435.69	1,229,435.69	1,229,435.67	2,458,871.36	0.01	TERMINADA	E 167	17/12/25	100%	100%	
36	1235 12 05 02 02	COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLE RIO PACHUCA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+800.00 BARRIO DE SAN LORENZO, ZUMPANGO	BARRIO DE SAN LORENZO	1,152,917.25	FEFOM/2025-04		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	993,894.18	159,023.07	1,152,917.25	19,877.88	4,969.47	1,987.79		26,835.14	498,947.09	79,511.53	576,458.62	603,293.76	549,823.48	1,152,917.25		TERMINADA	E 156	10/12/25	100%	100%	
37	1235 12 05 01 01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAGO DE MIRAMAR DEL KM 0+000.00 AL KM 0+157.00, EN CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	VILLAS DE LA LAGUNA	2,873,788.48	FEFOM/2025-06		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,477,403.86	396,384.62	2,873,788.48	49,548.08	12,387.02	4,954.81		66,889.91	1,238,701.93	198,192.31	1,436,894.24	1,503,784.15	1,370,004.33	2,873,788.48		TERMINADA	E 155	10/12/25	100%	100%	
38	1235 12 05 04 02	CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PASEO DEL LAGO II DEL KM 0+000.00 AL KM 0+170.00, EN CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO II	PASEOS DEL LAGO II	4,721,390.41	FEFOM/2025-05		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	4,070,164.15	651,226.26	4,721,390.41	81,403.29	20,350.82	8,140.33		109,894.44	1,979,392.43	316,702.79	2,296,095.22	2,405,989.66	2,315,400.76	4,721,390.41		TERMINADA	E 160, E 161	29/12/25	100%	100%	
39	1235 12 05 04 01	CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN ROTONDA PASEO DE LA TRINIDAD DEL KM 0+000.00 AL KM 0+323.00, EN CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	LA TRINIDAD	2,945,456.90	FEFOM/2025-07		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,539,186.98	406,269.92	2,945,456.90	50,783.74	12,695.93	5,078.37		68,558.04	1,269,593.49	203,134.96	1,472,728.45	1,541,286.49	1,404,170.41	2,945,456.90		TERMINADA	E 159	29/12/25	100%	100%	
40	1235 12 01 01 08	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSID DEL KM 0+000.00 AL KM 0+770.00	BARRIO SAN JUAN, ZUMPANGO	16,414,780.87	REPO/2025-08		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	14,150,673.16	2,264,107.71	16,414,780.87	283,013.46				283,013.46	4,245,201.95	679,232.31	4,924,434.26	5,207,447.72	11,207,333.14	16,414,780.87	0.00	TERMINADA	E 144	18/12/25	100%	100%	
41	1235 12 05 03 01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARBOLADA LOS OLIVOS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+240.00, EN CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS OLIVOS	ARBOLADA LOS SAUCES II	4,694,783.47	FEFOM/2025-09		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	4,047,227.13	647,556.34	4,694,783.47	80,944.54	20,236.14	8,094.45		109,275.13	2,023,613.57	323,778.17	2,347,391.74	2,456,666.87	2,238,116.60	4,694,783.47		TERMINADA	E 157	18/12/25	100%	100.00%	
42	1235 12 05 02 02	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+800.00, BARRIO DE SANTIAGO PRIMERA SECCION, ZUMPANGO	BARRIO SANTIAGO PRIMERA SECCION	1,174,630.18	FEFOM/2025-10		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	1,012,612.22	162,017.96	1,174,630.18	20,252.24	5,063.06	2,025.22		27,340.52	506,306.11	81,008.98	587,315.09	614,855.61	559,974.57	1,174,630.18		TERMINADA	E 158	18/12/25	100%	100%	
43	1235 12 05 04 03	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN ROTONDA VILLAS DE LA LAGUNA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+323.00, EN CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	VILLAS DE LA LAGUNA	2,955,217.50	FEFOM/2025-08		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,547,601.29	407,616.21	2,955,217.50	50,952.03	12,738.01	5,095.20		68,785.24	1,273,800.65	203,808.10	1,477,608.75	1,546,393.99	1,408,823.50	2,955,217.50		TERMINADA	E 163	29/12/25	100%	100%	
44	1235 12 05 05 01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOLUCA DEL KM 0+163.00 AL KM 0+323.00, EN CONJUNTO URBANO EX HACIENDA DE GUADALUPE	EX HACIENDA DE GUADALUPE	2,709,944.45	FEFOM/2025-11		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,336,159.01	373,785.44	2,709,944.45	46,723.18	11,680.80	4,672.32		63,076.30	1,168,079.51	186,892.72	1,354,972.23	1,418,048.53	1,291,895.92	2,709,944.45		TERMINADA	E 162	29/12/25	100%	100%	
45	1235 12 03 01 05	CONSTRUCCIÓN DE DRENEO SANITARIO EN CARRETERA ZUMPANGO - REYES DEL KM 1+012.65 AL KM 1+439.65 EN SAN SEBASTIAN, ZUMPANGO	SAN SEBASTIAN	4,781,700.03	FAISMUN/2025-31		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	4,122,155.20	659,544.83	4,781,700.03					-	2,018,588.78	322,974.20	2,341,562.98	2,341,562.98	2,440,137.05	4,781,700.03		TERMINADA	E 172, E 173	29/12/25	100%	100%	
46	1235 12 04 01 01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ EN CALLE 1734 ZUMPANGO	SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO	2,821,296.12	GIDEM/2025-01		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,432,151.83	389,144.29	2,821,296.12	48,643.04	12,160.76	4,864.30		65,668.10	-	-	65,668.10	2,755,628.02	2,821,296.12			TERMINADA	E 147	29/12/25	100%	100%	
47	1235 12 04 03 01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PASEO LA TRINIDAD DEL KM 0+000.00 AL KM 0+340.00 EN CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	5,262,358.14	GIDEM/2025-02		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	4,536,515.64	725,842.50	5,262,358.14	90,730.31	22,682.58	9,073.03		122,485.92	-	-	122,485.92	5,139,872.22	5,262,358.14			TERMINADA	E 149	29/12/25	100%	100.00%	
48	1235 12 04 04 01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRES DEL KM 0+000.00 AL KM 0+274.00 EN CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES, ZUMPANGO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	4,185,339.79	GIDEM/2025-03		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	3,608,051.54	577,288.25	4,185,339.79	72,161.03	18,040.26	7,216.10		97,417.39	-	-	97,417.39	4,087,922.40	4,185,339.79			TERMINADA	E 150	29/12/25	100%	100%	
49	1235 12 04 02 01	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRANADA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+227.91 EN BARRIO DE ESPAÑA, ZUMPANGO	BARRIO DE ESPAÑA	2,705,694.99	GIDEM/2025-04		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	2,332,495.68	373,199.31	2,705,694.99	46,649.91	11,662.48	4,664.99		62,977.38	-	-	62,977.38	2,642,717.61	2,705,694.99			TERMINADA	E 148	29/12/25	100%	100%	
50	1235 12 02 01 01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMERA ETAPA	BARRIO SAN MIGUEL, ZUMPANGO	14,860,981.49	FORTAMUN/2025-06		01 (UNO) UNICA FINIQUITO	12,811,190.93	2,049,790.55	14,860,981.48					-	6,405,595.47	1,024,895.28	7,430,490.75	7,430,490.75	7,430,490.73	14,860,981.48	0.02	TERMINADA	PD 08	31/12/25	100%	100%	
TOTALES		22 OBRAS		268,697,826.72				133,508,316.32	21,361,330.61	154,869,646.93	1,956,039.49	164,667.33	65,866.91	-	2,186,573.73	47,982,565.54	7,677,210.49	55,659,776.03	57,846,349.76	97,023,297.17	265,109,581.68	3,588,245.04						

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.										N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115		MES: (1) DICIEMBRE DE 2025										Regresar principal			
IND. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)						SUB TOTAL (14)	TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FÍSICO (22)



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 2025-2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 2025-2027



ZUMPANGO
 La transformación continúa
 2015-2027

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ROSALBA GUERRERO GARCÍA
 Presidente(a) Municipal

ROSALBA GUERRERO GARCÍA
 Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARG. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
 Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	03	2026

Ver: 2021
 LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 6° EN SUS FRACC. X, XI, XXIV Y XXVI DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 2025-2027



ZUMPANGO
 La transformación continúa
 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 2025-2027



ZUMPANGO
 La transformación continúa
 2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMO)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE.:


115

(1) MES: **NOVIEMBRE DE 2025**

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 6 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1																	0%
2																	0%
3																	0%
4																	0%
5																	0%
6																	0%
7																	0%
8																	0%
9																	0%
10																	0%

TOTALES

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	03	2026



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA

L.C. JOSÉ LUIS BAREZ GUERRERO

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS

Presidencia Municipal

Tesorería Municipal

Secretaría del Ayuntamiento

Director(a) Obras Públicas

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE.:

115

(1) MES: OCTUBRE DE 2025

NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1																	0%
2																	0%
3																	0%
4																	0%
5																	0%
6																	0%
7																	0%
8																	0%
9																	0%
10																	0%

TOTALES

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	03	2026



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Lic. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALGUICIRA
Presidente(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Lic. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Lic. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMO)

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE.: 115 Regresar principal (1) MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2023

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1												TERMINADA				0%	
2																0%	
3																0%	
4																0%	
5																0%	
6																0%	
7																0%	
8																0%	
9																0%	
10																0%	

TOTALES

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	03	2026



LIC. ROSELIA VERDIANA GARCÍA ALQUICIRA

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ QUERRERO



LIC. CESAR ROBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tesorero(a) Municipal

Secretario(a) del Ayuntamiento

Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61 FRACC. XXIII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.II, V, XIX, XXII, ART. 12 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: OCTUBRE DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-	0			0%	
2									-	-	0			0%	
3									-	-	0			0%	
4									-	-	0			0%	
5									-	-	0			0%	
6									-	-	0			0%	
7									-	-	0			0%	
8									-	-	0			0%	
9									-	-	0			0%	
10									-	-	0			0%	

TOTALES



LIC. ROSELIA VERDIANA GARCÍA ALQUICIRA
Presidencia Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal

LIC. CARLOS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretaría del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas

DÍA	MES	AÑO
13	03	2026

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFIRMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSPEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSPEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: OCTUBRE DE 2025

NUM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES		
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)	
1	6159	Reparacion y mantenimiento de	ZUMPANGO	PROPIO	2,901,534.92	71,920.00			71,920.00	2,973,454.92	TERMINADA	P.E. 20	31/10/25	100%	50%	
TOTALES					2,901,534.92	71,920.00			71,920.00							



DÍA	MES	AÑO
12	03	2026

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ROSELA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA

LIC. JOSÉ LUIS VAREZ GUERRERO

LIC. MIGUEL ESTEBAN MARTINEZ

LIC. OSCAR NIQUEZ HERRERA

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Secretario(a) de Ayuntamiento

Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS QUE PRESENTA EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CUESTIONARIO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MÉRQS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XII Y XIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

PRESIDENCIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO



TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: NOVIEMBRE DE 2025

NUM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES		
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)	
1	6159	Reparación y mantenimiento de	ZUMPANGO	PROPIO	2,973,454.92	490,332.00			490,332.00	3,463,786.92	TERMINADA	P.E. 3, 16, 35 y 40	30/11/25	100%	58%	
TOTALES					1 IMROMS	2,973,454.92	490,332.00		490,332.00							

DÍA	MES	AÑO
12	03	2026



LIC. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal

C. CESAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento

M. OSCAR GONZALEZ MORALES
Director Servicios Públicos

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN DE FINANZAS Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 61 FRACC. XXVII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉJICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO DE MÉJICO; ART. 71° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉJ. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 60 BIS EN SUS FRACC. X, XI, XII, XIII Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

**SECRETARÍA DEL
TESORERÍA AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL**

**DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: NOVIEMBRE DE 2025

NUM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-	0			0%	
2									-	-	0			0%	
3									-	-	0			0%	
4									-	-	0			0%	
5									-	-	0			0%	
6									-	-	0			0%	
7									-	-	0			0%	
8									-	-	0			0%	
9									-	-	0			0%	
10									-	-	0			0%	

TOTALES

DÍA	MES	AÑO
13	03	2026

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 L.C. ROSELIA VERIBIANA GARCÍA ALZOCIRA
 Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
 Tesorero(a) Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 LIC. CAROL ROBERTA DE LA CRUZ MARTÍNEZ
 Secretaria(a) de Ayuntamiento

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
 Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 6° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: DICIEMBRE DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-	0			0%	
2									-	-	0			0%	
3									-	-	0			0%	
4									-	-	0			0%	
5									-	-	0			0%	
6									-	-	0			0%	
7									-	-	0			0%	
8									-	-	0			0%	
9									-	-	0			0%	
10									-	-	0			0%	

TOTALES

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 La transformación continúa 2025-2027
 L.C. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA
 Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS GUÁRIZ GUERRERO
 Tesorero(a) Municipal

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 L.C. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
 Director(a) Obras Públicas

DÍA	MES	AÑO
13	03	2026

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 61 FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 La transformación continúa 2025-2027

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: DICIEMBRE DE 2025

NUM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES		
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)	
1	6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	ZUMPANGO	PROPIO	3,463,786.92	3,593,499.04			3,593,499.04	7,057,285.96	TERMINADA	P.CH. 19, P.E. 38, 40, 46, 227, 236, 242, 244, 252, 254, 259, 263, 270, 274, 275 Y 276	31/12/25	100%	118%	
TOTALES		1 IMROMS			3,463,786.92	3,593,499.04			3,593,499.04							


DÍA	MES	AÑO
13	03	2026



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
de trabajar con un espíritu
2026-2027

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA

Presidenta(a) Municipal




LIC. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

Tesorer(a) Municipal



C. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretario(a) del Ayuntamiento



LIC. OSVALDO VIRGILIO HERNÁNDEZ

Director(a) Obras Públicas

PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN DE FINANZAS, SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII DEL CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ART. 3° Y 1° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XI, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALDE 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						File Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	260101	30	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PASEO DE LAGO II DEL KM 0+000.00 AL KM	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO II	8,500	LP	5,902,595.62	2,951,297.83	4,721,390.42	159.88	-1,770,692.59	4,721,390.42	79.99	1,161,205.20
02	02	01	01	03	02	260101	31	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGO DE MIRAMAR DEL KM 0+000.00 AL K	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	8,500	IR	2,800,000.00	1,400,000.02	2,873,788.48	205.27	-1,473,788.46	2,873,788.48	102.64	-73,788.48
02	02	01	01	03	02	260101	32	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN ROTONDA PASEO DE LA TRINIDAD DEL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	8,500	IR	2,926,000.00	1,463,000.02	2,945,456.90	201.33	-1,462,456.88	2,945,456.90	109.66	-19,456.90
02	02	01	01	03	02	260101	33	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN TERCER ROTONDA DE LAGUNA DE ZUMP	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	8,500	IR	2,817,500.00	1,408,750.01	2,955,217.49	209.78	-1,546,467.48	2,955,217.49	104.89	-137,717.49
02	02	01	01	03	02	260101	34	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO DEL KM 0+668.00 AL K	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	8,500	IR	3,261,691.24	1,630,845.64	0.00	0.00	1,630,845.64	0.00	0.00	3,261,691.24
02	02	01	01	04	01	110101	40	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA GANTE DE RIO PACHUCA VICENTE GUERRERO, ZUMPANGO, E	CONTRATO	SAN LORENZO	35,000	LP	53,159,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52,102,588.40	98.01	1,056,610.82
02	02	01	01	04	01	110101	41	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COCO RAYADO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+254.00 EN BARRIO S	CONTRATO	SAN MARCOS	8,500	IR	3,549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,294.04	97.90	74,705.96
02	02	01	01	04	01	250101	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 25	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,427,424.85	291.52	-1,564,740.90	2,427,424.85	97.17	70,627.02
02	02	01	01	04	01	250101	02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO II	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	0.00	0.00	832,683.95	2,421,631.84	96.94	76,420.03
02	02	01	01	04	01	250101	03	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MAZUT	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO II	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	0.00	0.00	832,683.95	2,428,378.41	97.21	69,673.46
02	02	01	01	04	01	250101	04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO JARDINES DEL LAGO	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,433,989.90	292.31	-1,601,305.95	2,433,989.90	97.44	64,061.97
02	02	01	01	04	01	250101	05	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DEL LAGO I	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,420,648.90	290.70	-1,587,964.95	2,420,648.90	96.90	77,402.97
02	02	01	01	04	01	250101	06	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO JARDINES DEL LAGO	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,421,106.46	290.76	-1,588,422.51	2,421,106.46	96.92	76,945.41
02	02	01	01	04	01	250101	07	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,421,539.46	290.81	-1,588,855.51	2,421,539.46	96.94	76,512.41
02	02	01	01	04	01	250101	08	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRO. ABRA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO MAGNOLIAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,423,012.76	290.99	-1,590,328.81	2,423,012.76	97.00	75,038.11
02	02	01	01	04	01	250101	09	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HOMEX SANTA FE	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	0.00	0.00	832,683.95	2,423,033.83	97.00	75,018.04
02	02	01	01	04	01	250101	10	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LAS PLAZAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	0.00	0.00	832,683.95	2,421,539.30	96.94	76,512.57
02	02	01	01	04	01	250101	11	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORT	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ACACIAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,428,375.87	291.63	-1,595,691.92	2,428,375.87	97.21	69,676.00
02	02	01	01	04	01	250101	12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,428,292.64	291.62	-1,595,608.69	2,428,292.64	97.21	69,759.23
02	02	01	01	04	01	250101	13	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO	CONTRATO	LAZARO CARDENAS	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,423,014.14	290.99	-1,590,330.19	2,423,014.14	97.00	75,037.73
02	02	01	01	04	01	250101	14	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DE SAN JUAN	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,422,887.38	290.97	-1,590,203.43	2,422,887.38	96.99	75,164.49
02	02	01	01	04	01	250101	15	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,422,554.00	290.93	-1,589,870.05	2,422,554.00	96.98	75,497.87
02	02	01	01	04	01	250101	16	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBT NO. 7 ZUMPANGO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO EL NIDO	1,500	IR	2,498,051.87	832,683.95	2,422,554.01	290.93	-1,589,870.06	2,422,554.01	96.98	75,497.86




MUNICIPIO DE ZUMPANGO
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)							No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)				Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adquisición (8)									
02	02	01	01	04	01	250101	17	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOLUCA DEL KM 0+152.00 AL KM 0+534.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO EX HACIENDA DE GUADALUPE	8,500	IR	5,078,762.50	1,692,920.86	2,709,944.45	160.06	-1,017,023.59	2,709,944.45	53.36	2,368,818.05
02	02	01	01	04	01	250101	18	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LA ESMERALDA DEL KM 0+000.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	15,000	LP	8,160,923.58	2,720,307.90	0.00	0.00	2,720,307.90	7,937,973.33	97.27	222,950.25
02	02	01	01	04	01	250101	19	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN BUENAVISTA DEL KM 0+000.00 A	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	150,000	LP	7,568,890.00	2,522,963.38	0.00	0.00	2,522,963.38	7,363,277.56	97.28	205,612.04
02	02	01	01	04	01	250101	20	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN ROTONDA PROLONGACIÓN BUENAVISTA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	150,000	IR	2,898,350.00	998,116.72	0.00	0.00	998,116.72	0.00	0.00	2,898,350.00
02	02	01	01	04	01	250101	21	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARBOLADA LOS OLIVOS DEL KM 0+220.70	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	8,500	IR	4,775,312.50	1,591,770.88	4,694,783.47	294.94	-3,103,012.59	4,694,783.47	98.31	80,529.03
02	02	01	01	04	01	250101	22	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN ROTONDA ARBOLADA LOS OLIVOS EN	CONTRATO	CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS SAUCES	8,500	IR	2,994,687.50	998,229.14	0.00	0.00	998,229.14	0.00	0.00	2,994,687.50
02	02	01	01	04	01	250101	23	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LA CEREZA DEL KM 0+000.00 A	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HOMEX SANTA FE	8,500	IR	4,052,667.50	1,350,889.22	0.00	0.00	1,350,889.22	0.00	0.00	4,052,667.50
02	02	01	01	04	01	250101	24	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+415.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO SANTA ISABEL	8,500	IR	5,301,625.00	1,767,208.36	0.00	0.00	1,767,208.36	0.00	0.00	5,301,625.00
02	02	01	01	04	01	250101	25	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PASEO DEL PIRUL DEL KM 0+000.00 AL KM	CONTRATO	CONJUNTO URBANO SANTA MARIA I Y II	8,500	LP	5,860,312.50	1,953,437.52	5,615,243.66	287.45	-3,651,806.14	5,615,243.66	95.82	245,068.84
02	02	01	01	04	01	250102	35	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA UNIVERSIDAD, DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A ENT	CONTRATO	BARRIO SANTIAGO SEGUNDA SECCION, ZUMPANGO	35,000	LP	90,726,528.52	15,121,087.76	0.00	0.00	15,121,087.76	90,627,609.52	99.89	98,917.00
02	02	01	01	04	01	250102	36	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN DEPORTIVO SAN ANGEL EN SAN MARCOS EL LLANO, ZUMPANGO ESTADO DE	CONTRATO	SAN MARCOS EL LLANO, ZUMPANGO	10,000	LP	2,701,723.72	0.00	0.00	0.00	2,433,901.71	90.09	267,822.01	
02	02	01	01	04	01	250102	37	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CUATITLAN DE AV. INSURGENTES A KM	CONTRATO	SAN PEDRO DE LA LAGUNA	8,500	IR	5,016,250.00	2,508,124.99	0.00	0.00	2,508,124.99	4,883,890.94	97.36	132,359.06
02	02	01	01	04	01	250102	38	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN AVENIDA MADRID DEL KM 0+000.00 AL KM 0+900 EN BARRIO E	CONTRATO	BARRIO DE ESPAÑA	15,000	LP	9,937,600.00	7,453,200.00	0.00	0.00	7,453,200.00	9,503,355.14	95.63	434,244.86
02	02	01	01	04	01	250102	39	ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL, DE CALLE SAN JOSE A ENTRADA DEPORTIVO SAN ANGEL, SAN MARCOS EL	CONTRATO	SAN MARCOS EL LLANO, ZUMPANGO	10,000	IR	1,734,494.90	1,156,309.93	0.00	0.00	1,156,309.93	1,348,128.12	77.73	386,336.78
02	02	01	01	04	01	260101	26	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOCALIDAD, CONJUNTO URBANO JARDINES DE	CONTRATO	CONJUNTO URBANO JARDINES DE BUGAMBILIAS	8,500	IR	1,337,528.19	668,764.11	0.00	0.00	668,764.11	0.00	0.00	1,337,528.19
02	02	01	01	04	01	260101	27	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOCALIDAD, CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	8,500	IR	1,337,528.19	668,764.11	0.00	0.00	668,764.11	0.00	0.00	1,337,528.19
02	02	01	01	04	01	260101	28	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOCALIDAD, CONJUNTO URBANO ARBOLADA LOS	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA ESMERALDA	8,500	IR	2,047,020.12	1,023,510.06	0.00	0.00	1,023,510.06	0.00	0.00	2,047,020.12
02	02	01	01	04	01	260101	29	COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLE RIO PACHUCA DEL KM 0+000 AL KM 0+800.00, BARRIO DE SAN LORENZO, ZU	CONTRATO	BARRIO DE SAN LORENZO ZUMPANGO	6,500	IR	1,180,519.12	580,259.58	1,152,917.24	195.32	-562,657.66	1,152,917.24	97.66	27,601.88
Total													277,095,505.84	66,930,701.24	58,764,142.48	84.81	10,168,558.76	248,133,743.02	88.83	30,961,762.82


 LIC. ROSELIA Y GARCIA ALARCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 La transformación continúa
 2025-2027
 Presidencia Municipal
PRESIDENCIA


 LIC. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 La transformación continúa
 2025-2027
 Tesorería Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ESTEBAN MARTINEZ

 Persona que elabora