

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de Zumpango, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		115		MES: (1)		ABRIL DE 2026		Regresar principal													
Cuenta Contable 1235 ó 1236	Nombre de la obra o acción	Localidad	Importe Contrato Y/O CONVENIO	Recurso Y AÑO	Saldo Ejercicio Anterior (S.I. Cuenta 1234 ó 1235)	No. Estimación (2)	Periodo de Estimación (3)	Importe de obra Ejecutada en el Mes (4)	I.V.A. (5)	Importe Total (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	Saldo Ejercicio Acumulado (S.F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1236) (17)	Saldo por Ejercer (18)	Estatus (19)	Póliza		Avance	
											2%	0.2%	0.5%	Otros (10)	Sub Total (11)	Amortizado (12)	IVA (13)	Sub Total (14)						Tipo y Número (20)	Fecha (21)	Físico (22)	Financie ro (23)
1235 12 01 01 09	CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ZUMPANGO - REYES DEL KM 0+000.00 AL 5+392.27	BARRIO SANTA MARIA Y BARRIO SAN MARCOS	157,078,922.52	REPO/2026-01	66,246,829.04	02 (DOS)	Del 08/02 al 07/04/2026	42,045,225.93	6,727,236.15	48,772,462.08	840,904.52				840,904.52			-	840,904.52	47,931,557.56	115,019,291.12	42,059,631.40	PROCESO	E 81	24/04/26	100%	73%
1235 12 06 01 01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. GANTE DEL KM 0+000.00 AL KM 2+080.00	SAN MARCOS EL LLANO	108,151,922.77	FORTAMUN/2026-01		01 (UNO)	Del 06/02 al 06/04/2026	8,200,580.86	1,312,092.94	9,512,673.80	164,011.62				164,011.62			-	164,011.62	9,348,662.18	9,512,673.80	98,639,248.97	PROCESO	E 92	24/04/26	10%	9%
1235 12 01 01 10	RENOVACIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL EN CONJUNTO URBANO NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE ZUMPANGO	NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	3,900,272.13	REPO/2026-02		01 (UNO)	Del 24/02 al 30/03/2026	3,362,303.55	537,968.57	3,900,272.12	67,246.07				67,246.07	1,681,151.78	268,984.28	1,950,136.06	2,017,382.14	1,882,889.98	3,900,272.12	0.01	TERMINADA	E 80	24/04/26	100%	100%
TOTALES		3 OBRAS	269,131,117.42					53,608,110.34	8,577,297.65	62,185,408.00	1,072,162.21	-	-	-	1,072,162.21	1,681,151.78	268,984.28	1,950,136.06	3,022,298.27	59,163,109.72	128,432,237.04	140,698,880.38					



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

LIC. ROSELY VERDIANA GARCIA ALQUIRIRA
Presidencia Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

L.C. JOSE LUIS BARRIOS GUERRERO
Tesorero(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

LIC. CESAR RODRIGO MORAÑO MARTINEZ
Secretario(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

ING. ARG. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2026

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

La transformación continúa
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de Zumpango, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		115		MES: (1)		JUNIO DE 2026		Regresar principal															
IND. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)						TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FÍSICO (22)	FINANCIE RO (23)	
5	1235 12 01 01 12	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN CARRETERA A JILOTZINGO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+750.00	ZUMPANGO	11,895,401.28	REPO/2026-03		01 (UNO)	Del 22/04 al 21/05/2026	10,254,656.28	1,640,745.00	11,895,401.28	205,093.13				205,093.13				-	205,093.13	11,690,308.16	11,895,401.28		TERMINADA	E 113	01/06/26	100%	100%
TOTALES		1 OBRAS		11,895,401.28					10,254,656.28	1,640,745.00	11,895,401.28	205,093.13	-	-	-	205,093.13	-	-	-	205,093.13	11,690,308.16	11,895,401.28	-						



LIC. ROSELIA VERONICA GARCIA ALQUICIRA
Presidencia Municipal



L.C. JOSE LUIS JIMENEZ GUERRERO
Tesorero Municipal



LIC. CESAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ
Secretario de Ayuntamiento



ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Publicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2026

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN DE FINANZAS Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 61° FRACC. XXII Y XXXII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPLOS. ART. IV Y FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM/15-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM, ART. 36 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 (1) MES: ABRIL DE 2026


NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

TOTALES

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2026



LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA CALQUICIRA
Presidente(a) Municipal



L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal



LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento



ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
2025-2027
Director(a) Obras Públicas



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONGLIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II ART. 8° EN SUS FRACC. I Y XX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. I, II, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 (1) MES: MAYO DE 2026

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1										-	-						
2										-	-						
3										-	-						
4										-	-						
5										-	-						
6										-	-						
7										-	-						
8										-	-						
9										-	-						
10										-	-						

TOTALES

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2026



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Presidencia Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Tesoraría Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Secretaría del Ayuntamiento



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
Dirección de Obras Públicas

Ver 2021

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE.: 115 (1) MES: JUNIO DE 2026

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO. (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

TOTALES																	

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2026



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALARCIA
Presidente(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

L.C. JOSÉ LUIS JUAREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 (1) MES: ABRIL DE 2026

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-				0%	
2									-	-				0%	
3									-	-				0%	
4									-	-				0%	
5									-	-				0%	
6									-	-				0%	
7									-	-				0%	
8									-	-				0%	
9									-	-				0%	
10									-	-				0%	

TOTALES



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
L.C. ROSALÍA VERDIANA GARCÍA ALBUQUERQUE
2025-2027
Presidente(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
LIC. D. J. RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretaría del Ayuntamiento



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

DÍA	MES	AÑO
10	08	2026

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. DE MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 (1) MES: MAYO DE 2026

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-	0			0%	
2									-	-	0			0%	
3									-	-	0			0%	
4									-	-	0			0%	
5									-	-	0			0%	
6									-	-	0			0%	
7									-	-	0			0%	
8									-	-	0			0%	
9									-	-	0			0%	
10									-	-	0			0%	

TOTALES 10 IMROMS

DÍA	MES	AÑO
10	08	2026

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA
Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director(a) Obras Públicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO "FINANCIAL INFORMATION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFIRMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y PRIOS. ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. IV, XIX, XXII, ART. 3º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

2025-2027

Ver 2021

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 (1) MES: JUNIO DE 2026

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1									-	-	0			0%	
2									-	-	0			0%	
3									-	-	0			0%	
4									-	-	0			0%	
5									-	-	0			0%	
6									-	-	0			0%	
7									-	-	0			0%	
8									-	-	0			0%	
9									-	-	0			0%	
10									-	-	0			0%	

TOTALES

LIC. ROSELIA VERDIANA GARCÍA ALQUICIRA

Presidente(a) Municipal

PRESIDENCIA

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

Tesorero(a) Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. CESAR ALBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretaría del Ayuntamiento

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS

Director(a) Obras Públicas

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DÍA	MES	AÑO
10	08	2026

LOS DATOS CONTABLES DEL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA DEL PRESENTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ART. 11 FRACC. XXIII Y XXIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ART. 95º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPUS. ART. 3º Y 4º FRACC.II, ART. 8º EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 3º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CAJE.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

2025-2027

Ver 2021

Hoja 1 de 1

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: ABRIL DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1	6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	ZUMPANGO	PROPIO	1,286,648.80					1,286,648.80	TERMINADA				16%

TOTALES 1 IMROMS 1,286,648.80

DÍA	MES	AÑO
08	08	2026

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA

Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ SERRERO

Tesorero(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. OSCAR YIGUEZ HERNÁNDEZ

Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPÍOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Elaboró: C. CARLOS GIOVANNI BOCANEGRA ROSAS

Revisó: LIC. MIGUEL ESTEBAN MARTINEZ

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: MAYO DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	ZUMPANGO	PROPIO	1,286,648.80	517,012.00			517,012.00	1,803,660.80	TERMINADA	P. E. 23 Y 32	31/05/26	100%	22%
TOTALES		1 IMROMS			1,286,648.80	517,012.00			517,012.00						

DÍA	MES	AÑO
08	08	2026

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA

Presidente(a) Municipal

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

Tesorer(a) Municipal

LIC. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretario(a) del Ayuntamiento

ING. OSCAR LÓPEZ HERNÁNDEZ

Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPLOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 6° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver 2021

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115

(1) MES: JUNIO DE 2025

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
1	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	ZUMPANGO	PROPIO	1,803,660.80	499,588.80			499,588.80	2,303,249.60	TERMINADA	P.E. 06	30/06/26	100%	29%

TOTALES 1 IMROMS 1,803,660.80 499,588.80 - - 499,588.80

DÍA	MES	AÑO
10	08	2026

LIC. ROSELIA VERIDIANA GARCÍA ALQUICIRA

L.C. JOSÉ LUIS PAREZ GUERRERO

LIC. OSCAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. OSCAR VÍQUEZ HERNÁNDEZ

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Secretario(a) del Ayuntamiento

Director(a) Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y M.P.I.O.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	15	110101	34	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ZUMPANGO - REYES DEL KM 0+000.	CONTRATO	BARRIO SAN LORENZO Y SAN SEBASTIAN	350,000	LP	121,575,805.72	94,730,214.64	48,722,462.08	51.43	46,007,752.56	114,969,291.12	94.57	6,606,514.60
02	02	01	01	15	110101	35	REMODELACION DE ESTADIO DE FUTBOL EN CONJUNTO URBANO NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE ZUMPANGO	CONTRATO	NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	12,000	IR	4,018,654.00	0.00	3,900,272.12	0.00	-3,900,272.12	3,900,272.12	97.05	118,381.88
02	02	01	01	15	110101	36	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN CARRETERA A JILOTZINGO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+750.00	CONTRATO	ZUMPANGO	15,000	LP	12,224,712.45	0.00	11,895,401.28	0.00	-11,895,401.28	11,895,401.28	0.00	329,311.17
02	02	01	01	15	110101	37	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HOMBRO NORTE DE CARRETERA LOS REYES-ZUMPA	CONTRATO	PASEOS DE SAN JUAN	350,000	LP	39,497,740.75	13,824,209.26	30,262,815.46	218.91	-16,438,606.20	30,262,815.46	76.62	9,234,925.29
02	02	01	01	15	150101	38	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ZUMPANGO - REYES DEL KM 0+000.	CONTRATO	BARRIO SAN LORENZO Y SAN SEBASTIAN	350,000	LP	31,694,231.52	31,694,231.52	0.00	0.00	31,694,231.52	0.00	0.00	31,694,231.52
02	02	01	01	15	250101	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA CBT NO 4 ZUMPANGO.	CONTRATO	PASEOS DE LAGO II	350	IR	2,622,954.46	1,311,477.23	0.00	0.00	1,311,477.23	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO	CONTRATO	CTC PINTURAS	480	IR	2,622,954.46	1,311,477.23	0.00	0.00	1,311,477.23	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	03	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA EN JARDIN DE NIÑO M.	CONTRATO	SANTA MARIA I Y II	180	IR	2,622,954.46	1,311,477.23	0.00	0.00	1,311,477.23	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	04	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS DRA SI	CONTRATO	VILLAS DE LA LAGUNA	200	IR	2,622,954.46	1,311,477.23	0.00	0.00	1,311,477.23	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	05	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS M. EN	CONTRATO	VILLAS DE LA LAGUNA	200	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	06	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTE	CONTRATO	LA TRINIDAD	180	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	07	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN L	CONTRATO	VILLAS DE ZUMPANGO	190	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	08	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFFICIAL NO	CONTRATO	CUEVAS	360	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	09	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA CBT NO 2 ZUMPANGO	CONTRATO	SAN PEDRO DE LA LAGUNA	280	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	10	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS M. EN	CONTRATO	NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	190	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	11	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN ERIK ERIKSON	CONTRATO	NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	150	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIRE	CONTRATO	CASTALIAS	350	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	13	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR DAVID PAUL	CONTRATO	LAS PLAZAS	160	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	14	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR CELESTIN FR	CONTRATO	PASEOS DE SAN JUAN	180	IR	2,622,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,954.46
02	02	01	01	15	250101	15	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGO DE CHAPALA DEL KM 0+000.00 AL K	CONTRATO	VILLAS DE LA LAGUNA	2,500	IR	5,264,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264,604.10
02	02	01	01	15	250101	16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+208	CONTRATO	LA TRINIDAD	1,500	IR	3,652,204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,204.55
02	02	01	01	15	250101	17	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO LERMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+20	CONTRATO	LA RINCONADA	1,400	IR	3,080,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,338.60
02	02	01	01	15	250101	18	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIROL DEL KM 0+000.00 AL KM 0+340.00	CONTRATO	SANTA MARIA I Y II	1,800	LP	6,457,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457,202.21



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	15	250101	19	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN GLORIETA CALLE ARBOLADA LOS SAUCES DEL KM	CONTRATO	ARBOLADA LOS SAUCES II	3,000	IR	3,249,424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249,424.62
02	02	01	01	15	250101	20	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON PEAD DE 24 (61CM) DEL KM 0+000.00 AL 0+540.00, EN CALLE 2 D	CONTRATO	BARRIO SAN LORENZO	8,000	IR	2,578,758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,758.79
02	02	01	01	15	250101	21	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE TORRE AZUL EN FRACCIONAMIENTO ENCINOS	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS ENCINOS	7,000	IR	2,567,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,258.28
02	02	01	01	15	250101	22	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE POZO I EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LAS PLAZAS	10,000	IR	3,382,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,291.44
02	02	01	01	15	250101	23	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN DEPORTIVO SAN BARTOLO, PUEBLO DE SAN BARTOLO CUAUTLAPAN	CONTRATO	SAN BARTOLO CUAUTLAPAN	15,000	LP	8,076,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076,119.79
02	02	01	01	15	250101	24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL KM 0+000.00 AL 1+670.00 EN CALLE SINDICALISMO NUEVO, DESDE C	CONTRATO	SANTA MARIA EL LLANO	3,000	LP	6,943,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943,607.18
02	02	01	01	15	250102	31	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. GANTE DEL KM 0+000.00 AL KM 2+080.00	CONTRATO	SAN MARCOS EL LLANO	270,788	LP	110,699,982.07	55,349,991.04	29,156,945.47	52.68	26,193,045.57	29,156,945.47	37.63	81,543,036.60
02	02	01	01	15	250102	32	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA A NEXTLALPAN DEL KM2+080.00 A LIMITES DEL MUNICIPIO	CONTRATO	SAN MARCOS EL LLANO	270,788	LP	24,994,785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,994,785.54
02	02	01	01	15	260101	25	COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0+880.00	CONTRATO	SANTA ISABEL	3,500	IR	1,180,347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,347.62
02	02	01	01	15	260101	26	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PASEOS DE LAGO II DEL KM 0+000.00	CONTRATO	PASEOS DE LAGO II	3,800	IR	4,721,390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,390.42
02	02	01	01	15	260101	27	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA EL RINCON DEL KM 0+000.00 AL KM 0+	CONTRATO	BARRIO EL RINCON	2,500	LP	5,901,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901,738.02
02	02	01	01	15	260101	28	COLOCACION DE LUMINARIAS EN AVENIDA PASEOS DE LOS CONTINENTES DEL KM 0+000.00 AL 0+880.00	CONTRATO	NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	5,000	IR	1,180,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,347.61
02	02	01	01	15	260101	29	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PASEOS DE LOS CONTINENTES DEL KM 0	CONTRATO	NUEVOS PASEOS DE SAN JUAN	5,000	IR	4,721,390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,390.42
02	02	01	01	15	260101	30	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DEL VALLE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+	CONTRATO	JARDINES DEL LAGO	4,500	LP	5,901,738.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901,738.01
02	02	01	01	15	260102	33	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RANCHO LAS PALMAS DEL KM 0+000.00 AL	CONTRATO	BUENAVISTA	15,000	LP	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Total												465,286,036.15	200,844,555.38	123,937,896.41	61.71	76,906,658.97	190,184,725.45	68.04	275,101,310.70

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027
LIC. ROSELY V. GARCIA ALQUICIRA
Presidenta Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027
LIC. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ
Síndico Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027
LIC. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
Tesorero Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027
LIC. ANTONIO REYES TOLENTINO
Titular UIPE

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
2025-2027
ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARANDA
Director Obras Públicas